

# PROGRAMA DE ASISTENCIA PÚBLICA FEMA

Municipio Autónomo  
de Guaynabo



## ESTATUS DE RECLAMACIÓN

HURACÁN MARÍA / DR-4339-PR

HURACÁN FIONA / DR-4671-PR

10 DE JULIO DE 2024

Hon. Edward A. O'Neill Rosa  
Alcalde

OFICINA CENTRAL DE RECUPERACIÓN,  
RECONSTRUCCIÓN Y RESILIENCIA  
**COR3**



**FEMA**

# Informe de Progreso Programa Asistencia Pública HURACÁN MARÍA / DR-4339-PR

MEDIDA DE EJECUCIÓN	ENERO 2022	JUNIO 2024	(DIF)%
CANTIDAD DE PROYECTOS (PW's) OBLIGADOS	29	<b>114</b>	<b>(+)393%</b>
CANTIDAD DE DAÑOS (DI's) OBLIGADOS	57	<b>166</b>	<b>(+)291%</b>
FONDOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE SEGURO	\$2.1 millones	<b>\$15.5 millones</b>	<b>(+)738%</b>
FONDOS OBLIGADOS (NET COST)	\$22.7 millones	<b>\$97.1 millones</b>	<b>(+)428%</b>
FEDERAL SHARE (90%)		<b>\$88,645,803.77</b>	
CANTIDAD DE FONDOS REEMBOLSADA	\$7,260,000	<b>\$19,337,534</b>	<b>(+)266%</b>
CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA PERMANENTE	1	<b>13</b>	
DAÑOS EN ETAPA DE DESARROLLO (EN CONTRATO ACTIVO)	1	<b>33</b>	
ESTATUS DE PROGRESO POR DAÑOS (DI's)	ENERO 2022	JUNIO 2024	
PLANIFICACIÓN	56	9	
DISEÑO	1	2	
PERMISO	0	5	
SUBASTA/CONSTRUCCIÓN	0	<b>138</b>	
COMPLETADO	1	9	
CIERRE (CAT. A / CAT. B)	0	3	
TOTAL (DI's)	<u>57</u>	<u>166</u>	

# Informe de Progreso Programa Asistencia Pública HURACÁN FIONA / DR-4671-PR

MEDIDA DE EJECUCIÓN	JUNIO 2024	%
CANTIDAD DE PROYECTOS (PW's) OBLIGADOS	11	
CANTIDAD DE DAÑOS (DI's) OBLIGADOS	14	
FONDOS OBLIGADOS (NET COST)	\$3,734,732.91	
FONDOS PENDIENTES A OBLIGAR	<u>\$520,611.64</u>	
TOTAL NET COST (PROYECTADO)	\$ 4,255,344.55	
FEDERAL SHARE (90%)	\$3,869,599.37	
CANTIDAD DE FONDOS REEMBOLSADA	\$2,466,352.44	63.7%
PROYECTOS PENDIENTES DE OBLIGAR	2/11	18.2%
PROYECTOS DE OBRA PERMANENTE PENDIENTES A COMPLETAR (TODOS LOS PROYECTOS PENDIENTES 4671 SON DE CARRETERAS - CAT. C )	5/11	45.5%
PROYECTOS DE EMERGENCIA Y OBRA PERMANENTE COMPLETADOS	4/11	36.3%
SOLICITUD DE EXTENSIÓN SOLICITADA Y APROBADA	2026	

La data provista se encuentra disponible en la pagina web: <https://recovery.pr.gov/es>

Revisado 10 de julio de 2024